



SCHADENSORT

Erika Mustermann
Musterweg 7, 12345 Musterstadt (Wohnzimmer
+ Flur EG)

Ausstellungsdatum: 28.9.2026
Projektnummer: P-260001
Schadensnummer: SCH-2026-0001
Versicherer: Muster Vers.
Anzahl Messungen: 28
Erfassungs-Zeitraum: 14 Tage

Trocknungs-Protokoll

Wasserschaden Rohrbruch vom 5.9.2026 · Erika Mustermann

ZEITPUNKT	RAUM	HOLZ %	rH %	T °C	GERÄT / NOTIZ / ERFASSER
21.09.26, 08:35	Wohnzimmer EG	13,9	45	22,3	Kondensationstrockner KT-2200 · SN 4471 · Zielwert erreicht, Geräte abgebaut (Beispieldaten) · Max Muster
21.09.26, 08:35	Flur EG	12,8	43	22,3	Seitenkanalverdichter SKV-90 · SN 0912 · Zielwert erreicht, Geräte abgebaut (Beispieldaten) · Max Muster
20.09.26, 08:00	Wohnzimmer EG	14,6	46	22,6	Kondensationstrockner KT-2200 · SN 4471 · Max Muster
20.09.26, 08:00	Flur EG	13,3	44	22,6	Seitenkanalverdichter SKV-90 · SN 0912 · Max Muster
19.09.26, 08:35	Wohnzimmer EG	15,6	48	22,9	Kondensationstrockner KT-2200 · SN 4471 · Max Muster
19.09.26, 08:35	Flur EG	13,9	46	22,9	Seitenkanalverdichter SKV-90 · SN 0912 · Max Muster
18.09.26, 08:00	Wohnzimmer EG	16,9	50	23,2	Kondensationstrockner KT-2200 · SN 4471 · Max Muster
18.09.26, 08:00	Flur EG	14,7	48	23,2	Seitenkanalverdichter SKV-90 · SN 0912 · Max Muster
17.09.26, 08:35	Wohnzimmer EG	18,3	52	23,5	Kondensationstrockner KT-2200 · SN 4471 · Max Muster
17.09.26, 08:35	Flur EG	15,6	50	23,5	Seitenkanalverdichter SKV-90 · SN 0912 · Max Muster
16.09.26, 08:00	Wohnzimmer EG	19,9	54	23,7	Kondensationstrockner KT-2200 · SN 4471 · Max Muster
16.09.26, 08:00	Flur EG	16,7	52	23,7	Seitenkanalverdichter SKV-90 · SN 0912 · Max Muster
15.09.26, 08:35	Wohnzimmer EG	21,7	56	23,9	Kondensationstrockner KT-2200 · SN 4471 · Max Muster
15.09.26, 08:35	Flur EG	18	54	23,9	Seitenkanalverdichter SKV-90 · SN 0912 · Max Muster

AUSSTELLER

Muster Sanierung GmbH
Musterstraße 1
12345 Musterstadt

KONTAKT

demo@baustellenwerk.de
0123 456789

14.09.26, 08:00	Wohnzimmer EG	23,8	58	23,8	Kondensationstrockner KT-2200 · SN 4471 · Max Muster
14.09.26, 08:00	Flur EG	19,5	56	23,8	Seitenkanalverdichter SKV-90 · SN 0912 · Max Muster
13.09.26, 08:35	Wohnzimmer EG	25,9	61	23,6	Kondensationstrockner KT-2200 · SN 4471 · Max Muster
13.09.26, 08:35	Flur EG	21,1	59	23,6	Seitenkanalverdichter SKV-90 · SN 0912 · Max Muster
12.09.26, 08:00	Wohnzimmer EG	28,2	64	23,4	Kondensationstrockner KT-2200 · SN 4471 · Max Muster
12.09.26, 08:00	Flur EG	22,9	62	23,4	Seitenkanalverdichter SKV-90 · SN 0912 · Max Muster
11.09.26, 08:35	Wohnzimmer EG	30,6	67	23,1	Kondensationstrockner KT-2200 · SN 4471 · Max Muster
11.09.26, 08:35	Flur EG	24,7	65	23,1	Seitenkanalverdichter SKV-90 · SN 0912 · Max Muster
10.09.26, 08:00	Wohnzimmer EG	33,1	70	22,6	Kondensationstrockner KT-2200 · SN 4471 · Max Muster
10.09.26, 08:00	Flur EG	26,8	68	22,6	Seitenkanalverdichter SKV-90 · SN 0912 · Max Muster
09.09.26, 08:35	Wohnzimmer EG	35,9	74	22	Kondensationstrockner KT-2200 · SN 4471 · Max Muster
09.09.26, 08:35	Flur EG	29	72	22	Seitenkanalverdichter SKV-90 · SN 0912 · Max Muster
08.09.26, 08:00	Wohnzimmer EG	38,4	78	21,4	Kondensationstrockner KT-2200 · SN 4471 · Erstmessung nach Geräteaufstellung (Beispieldaten) · Max Muster
08.09.26, 08:00	Flur EG	31,2	76	21,4	Seitenkanalverdichter SKV-90 · SN 0912 · Erstmessung nach Geräteaufstellung (Beispieldaten) · Max Muster

Hinweis: Dieses Protokoll dokumentiert die Trocknungs-Messwerte, angelehnt an gängige Trocknungsprotokolle der Sanierungs-Doku. Holzfeuchte gemessen mit Widerstandsmessverfahren, Luftfeuchte mit Hygrometer. Alle Werte sind direkt am Messpunkt erhoben und nicht extrapoliert.

AUSSTELLER

Muster Sanierung GmbH
Musterstraße 1
12345 Musterstadt

KONTAKT

demo@baustellenwerk.de
0123 456789